

## Verlauf und Historie

In der folgenden Tabelle werden die Abkürzungen "GBM" für das Gebäudemanagement der Stadt Heidelberg, "HBA" für das Hochbauamt der Stadt Heidelberg, "SL" für die Schulleitung des Hölderlin-Gymnasiums und "GR" für den Gemeinderat verwendet. ap88 ist die ausführende Architekturpartnerschaft ([www.ap88.de](http://www.ap88.de)). Zeit

Aussage GBM / HBA / Wunsch SL

GBM / HBA / Amt 40

Stand Kenntnis der SL

Jour fixe HBA

11. Januar 2019

neu: GBM wird HBA

ap88: (wegen Abitur: Toiletten vor 305 sind in der Abiturzeit zugänglich)

Planung: 2. Bauabschnitt ab September 2019

ap88:

Raum 406, zum Vorschlag der Fachschaft BK): "Glaslösung" wäre "exorbitant teuer", vor allem wegen Brandschutz, auch zu kleiner Vorraum vor 405 (Sicherheitsproblem)

Umzug der Verwaltung sollte in der letzten Sommerferienwoche erfolgen

Ankündigung: in den Fachräumen müssen Leitungen gelegt, Schränke weggeräumt werden.

HBA: H kümmert sich um den Ersatz der Turnhallen ab Beginn des kommenden Schuljahres,

K kümmert sich um den Kontakt und die Terminierung des Umzugs der Schließfächer

Amt 40: kümmern sich um: Essen und Schulbäcker

Treffen wegen BK-Räume geplant

SL: die Klingenteichhalle muss wie dieses Schuljahr für Theater und 3. Sportgruppen fürs Hölderlin bleiben

Konsens:

Raum 406 bleibt offene Lösung für Ausstellungen von BK,  
im kommenden Schuljahr Sanitätsraum und Elternsprechzimmer in 315

AL kümmert sich um Fachräume

SL: kümmert sich um den Verbleib von Raum 309 (wegen EDV) im 2. Bauabschnitt

Jour fixe GBM

15. Dezember 2018

aus 406 kann eine Freifläche für Vernissagen werden

Herr H. sagt zu, die Fluchtwege im Container zu überprüfen (Termin)

Sanitätsraum (107) wird Schulsozialarbeit, 315 wird Sanitätsraum

SL: Umzug der Verwaltung in die Räume 325,326, 328 muss(und wird) vor den Sommerferien von der SL vorbereitet sein.

Der Umzug soll in den Sommerferien 2019 erfolgen.

Jour fixe GBM

16. Oktober 2018

ap 88: präsentiert geplante Farb- und Materialgestaltung der generalsanierten Gebäudeteile.

Besichtigung Container.

Thema: Verkehrssicherheit: z.B. Fahrradwege, Drängelgitter, Schülerlotsen

Änderung Raumnutzung: 129/1 und 315 werden getauscht: Elternsprechzimmer 129/1; Schulsozialarbeit 315

Der Umzug in die Container findet wie geplant statt. Unterricht dort ab 5.11. vorgesehen.

Dann ist die Baustelleneinrichtung auf dem Schulhof gemacht.

Ab 5.11. kann auch mit den Baumaßnahmen begonnen werden.

Zusage: Besonderen Lärm verursachende Baumaßnahmen finden an Schultagen erst ab 13.15 Uhr statt.

ap88 Entwürfe finden sehr viel Zustimmung!  
Die Containerräume machen einen sehr guten Eindruck!

Konsens: Verzicht auf Teil des geplanten Aufzugs in Haus 3

SL: Parkkarten sind übergeben worden.

SL: wird Klausuren, die nachmittags geschrieben werden, in den Containern schreiben lassen.

Jour fixe GBM

18. September 2018

Vorlage einer Planung der Verkehrsführung während der Bauphasen.

Elternvertreter weisen durch Fotos auf Sicherheitsprobleme der Fahrradwege für Schüler während der Bauphase hin.

GBM: wird Daten für die Unterstellung von Fahrrädern während der Bauphase (ab 5.11.2018) und danach erheben.

GBM/ap88:

1) Die Ausschreibung der Baumaßnahmen war jetzt erfolgreich.

2) Da es trotz 1 ½ jähriger Vorplanung nicht gelungen ist, die besonders Lärm verursachenden Baumaßnahmen in den Sommerferien 2018 durchzuführen, müssen diese während des laufenden Schulbetriebs stattfinden. Während Klausuren und Klassenarbeiten wird von Seiten von GBM und ap88 eine Möglichkeit geschaffen, den Baubetrieb zu unterbrechen.

3) Durch die Verzögerung der Baumaßnahme kann auch der seit 1 ½ Jahren zugesicherte Termin zum Umzug in den Sommerferien 2019 höchst wahrscheinlich nicht eingehalten werden.

SL übergibt Parkerliste. GBM kümmert sich um die Umsetzung/ Weitergabe.

SL: Die Umzugsfirma muss im Bereich BK vor den Herbstferien einpacken und danach wie vorgesehen auspacken.

SL:

Es wird schätzungsweise Platz für 150 Fahrräder gebraucht.

SL: Problem ist zu lösen, wer sich dauerhaft neben seinen sonstigen Aufgaben mit der &bdquo;Lärmbetreuung&ldquo; beschäftigen kann.

Hausmeister? Sekretariat? Wer meldet wem?

SL: hat seit langem auf die besondere Bedeutung dieses Termins verwiesen, weil dann auch die Verwaltung ausgelagert werden muss und die Verwaltungs-, Planungs- und Sekretariatsarbeiten gewährleistet sein müssen.

Beginn Bauphase in den Sommerferien

26.7. 2018 Umzugsfirma räumt Kisten in Zwischenlager und Lager, Bau an den Containern beginnt.

31.8.2018: Mitteilung durch GBM, Amt 40: die Bauarbeiten verzögern sich; u.a. Ursache: die Container sind nicht fertig.

Umzug in die Container soll am 5. November 2018 erfolgen.

In der letzten Ferienwoche wurden die alten Räumlichkeiten wieder benutzbar gemacht (Putzen, Stühle&hellip;..)

GBM/ Amt 40 kümmern sich darum, dass ein Sicherheitsdienst beauftragt wird, der vor Beginn der beiden großen Pausen die vorgesehenen Schranken in der Plöck bedient und Radfahrer an der Durchfahrt hindert.

Für diese Maßnahme ist die Stadt HD verantwortlich.

SL:

Kartons bleiben gepackt.

Notwendige zusätzliche Kopien, etwa von Lektüren, werden nicht dem Schulbudget zugerechnet.

Notwendige Anschaffung von weiteren mobilen Beamern ist möglich.

Parken bis 26.10.18 auf den alten Plätzen.

Die Stundenpläne und Pausenaufsichten werden &bdquo;zurückübersetzt&ldquo;.

17.Juli.2018

Termin ist entfallen

Begehung der zu räumenden Häuser am 17.7., ab 11.30 Uhr, Hausm.,Hildenbr.,Nägele, Jathe

Liste von Jathe an Hildenbrand (12.7./13.7.),  
zum größten Teil geklärt, es bleibt:

Die Pausenhofabspernung verbleibt als Aufgabe bei der Stadt; diese wird eine Sicherheitsfirma beauftragen.

Parkkarten werden Anfang August erstellt und dem Sekretariat übergeben. (verantw.: Herr H)  
(nach Wochentagen; jeweils 8 Karten)

Jour fixe GBM

19. Juni 2018

Herr N informiert über Pack- und Umzugstermine, an denen Lehrer beteiligt sind.

(Bestätigung der Termine per Mail am 20.6.)

Der Umzug selbst, auch derjenige der Klassenmöbel, bzw. die Zwischenlagerung der Materialien, erfolgt in den Ferien durch die Umzugsfirma allein. (Termine in der Mail vom 20.6.)

Das Verkehrsmanagement prüft die Pausenregelung

.

Alle wesentlichen Vereinbarungen mit der AK-Kirchengemeinde sind im Protokoll von Amt 40 fest gehalten.

SL: hat Sicherheitsbedenken wegen des Verlaufs des Fahrradweges.

Pausenregelung/Zuständigkeit der Absperrung noch nicht geklärt.

Treffen Stadt, Schule, Pfarrer hat stattgefunden am 11.6.2018:

Einweisung der Musiklehrer: 4.7., 15 Uhr.

Ersatzstellplätze:

Die Stadtwerke können keine Parkberechtigungen für einzelne Wochentage ausgeben, daher wird die Schule eine Liste von 15 Teilparkern und 4 Vollparkern erstellen.

(Verfahren ist bekannt)

Diese wird vom GBM abgeholt.

Packen und Umziehen:

Die zuständigen Fachschaften sind über die Fristen informiert worden.

Jour fixe GBM

15. Mai .2018

ap88 hat Pläne für Baustelleneinrichtung, Pausenhofgestaltung, Möblierung neuer Computerraum 127 (Mail 17.5.), prüft Lüftung in 128

Wand 324/322 kann problemlos entfernt werden

GBM:

prüft, wie das Lehrerparkplatzproblem („Übergabe“) gelöst werden kann,

besorgt Schränke für Theater in Klingenteichhalle,  
Feuerschutztüren (Theaterkeller, Dachboden) sind ausgeschrieben,

Container genehmigt,

Finanzierung der Sonderkosten noch unklar

SL: Raum 127 neuer Computerraum statt 230

Raum 228 bleibt in jedem Fall

Klassenzimmer

SL: weist nochmals darauf hin, dass in den Sommerferien 2019 die BM in Haus 5,6,1,2 abgeschlossen sein müssen, da kein kurzfristiger Ersatzplan am ersten Schultag des Schuljahres 2019/20 möglich ist.

SL: Jathe wird mit Panizzi/ Teutsch beizeiten einen Termin vereinbaren (Terminvorschläge Jathe)

11.6. , 12 Uhr, in der Kirche

SL: weiß, wo im nächsten Schuljahr Pausenhofaufsichten zu stellen sind (wegen Baustelle, Plan von ap88 liegt vor)

Jour fixe GBM

24. April .2018



Arbeit an der Priorisierungsliste

(Liste, z.B. Konsens: kein Parkettboden im Theater,&hellip;)

GBM: macht Termin mit Kirche (Musikraum)

Thema: Brandschutztüren im DG

SL: weist darauf hin, dass in den Sommerferien 2019 die BM in Haus 5,6,1,2 abgeschlossen sein müssen, da kein kurzfristiger Ersatzplan am ersten Schultag des Schuljahres 2019/20 möglich ist.

SL:

Akustik-Test durch Klasse in Raum 427

Akustik im wesentlichen in Ordnung, schallabsorbierende Elemente an der Decke erforderlich (wie 312 z.B.)

Gespräch: Stadt, Polizei, SL zum Gefahrennotrufsystem hat am 5.4. stattgefunden

HM mit Umzugsfirma: Begehung: 10.4.2018

Die Schule hat 12 Parkkarten erhalten.

Begehung Fachschaft BK mit ap88 geplant

Jour Fixe GBM

20. März 2018

Amt 40:

1. aus statischen Gründen ist eine Nutzung der Empore als Lagerstätte nicht möglich
2. Lagerung der Theaterutensilien im Dach (Haus 3) möglich.

ap88 und GBM:

ab 1. Ferientag kein Parken mehr im Schulhof möglich

ap88: Treffen mit BK-Lehrern nach Ostern

Hausmeister und Amt 70 klären Mülltonnenstandorte während der Bauphase.

SL: legt Tauschwunsch Raum 127 und 130 vor. (1 größeres Klassenzimmer, kleinere Lernmittelbücherei, 1 Wanddurchbruch nötig) vor.

wird von ap88 berücksichtigt

Schule legt die Stellungnahmen der Fachschaften Musik, BK, Theater vor

SL sagt zu:

Akustik-Test durch Klasse in Raum 427

SL: Toilettensituation, schon geklärt

Zur Frage der Kabel und zum Telefonbedarf Telefonbedarf gibt es eine Mail Goebel 13.3.2018

Termin Netzbetreuer hat stattgefunden am 20.3., vormittags (SL+Personen 9.3.)

Lagerung der Theaterutensilien im Dach (Haus 3) möglich.

ab 1. Ferientag kein Parken mehr im Schulhof möglich

12.3. Besprechung Hausmeister/Nägele, Hildenbrabd, Böttcher,... (Umzug)

---

SL: ein Raum wie z.B. 117 ist als Musikraum für ein Jahr möglich, falls Schallschutz vor allem für die Türe erfolgt.

(Info darüber per Mail am 28.2. an GBM)

1. Schließfächer aus geräumten Gebäuden 1. BA können vor 216/217 und 116/117 (Fluchtwege zugänglich); Jathe informiert am 15.3.2018 die Firma Astra direkt.
2. Musikraum 117 möglich, GBM kann Schallschutz installieren. Klavier aus 427 kann nach 117 umgezogen werden
3. SL hat geklärt :Goebes kann im 2.BA Belieferung als Pausenbäcker übernehmen .
4. Hildenbrand (GBM) kümmert sich dabei (Punkt 3) um Spritz-und Spuckschutz.
5. Regale wurden gesichtet für die Container (gibt Herr Nägele an die Umzugsfirma).
6. Lagerung für 1 Jahr (1.BA) von BK-, MU-Materialien (aus 430) im Theaterkeller vorgesehen.

7. 127 kann im 1.BA in den Theaterkeller vorne umziehen.

8. Herr Hildenbrand kümmert sich um die Anfrage an die Kirchengemeinde von Herr P

9.3.2018

Gespräch Richter, Dr. Goebel, Arnold, Feigenbutz

Gespräch 9.3.2018 ergibt, dass Räume für die Verkabelung benötigt werden; diese werden dann wegfallen. Herr Feigenbutz plant dies seit ca 2 Jahren. SL ist überrascht.  
SL wird am 20.3. Vorschläge machen.  
Mail vom 13-03-2018 (Goebel) mit den erwünschten Angaben.

6.3.2018

Besprechung Klingenteichhalle

Gespräch 6.3.2018 wegen Klingenteichhalle hat stattgefunden. Ergebnis: Mail von Frau Lumpp vom 6.3.2018

SL prüft Einlagerungsbedarf der Theaterfachschaft (wenn Statik geprüft) und stimmt Umzugsmodalitäten auch mit Herrn Ferroud ab. (siehe auch 12.3.)

20.2.2018

Besprechung Schrank, Teutsch, Dr. Merger

Essensversorgung

Mittagstisch KFG ab 2019? Klärung durch Amt 40

Jour fixe

GBM: 27.2.2018

GBM übergibt eine Kostenliste für die Wünsche der Fachschaften Musik und Theater, damit die Schule die Wünsche priorisieren kann.

GBM hat Parkplätze geklärt (im Parkhaus FE)

GBM prüft Frage, ob ein Bauzaun mit Schlüssel vor die Container kommt (auch wegen

Information:

1) Ein Verkehrsplaner wird einbezogen wegen Schülerverkehr zwischen Haupthaus und Containern.

2) Das Verkehrsmanagement wird demnächst entscheiden über Plöck als Pausenhof (Schranken). Alternativen ausgeschieden.

ap88

1. übergibt Pläne, zur Prüfung der Toilettensituation
2. hat Pläne für Schülerrückzugsecken
3. wird prüfen: Telefon / EDV / Vertretungsplan für die Zeit der Auslagerung der Direktion nach 325,326, 328 (2019/2021)

SL: informiert:

1. Fachschaften aus Haus 1,5 und 6 wissen um Umzugsmodalitäten.
2. Die Fachschaften beginnen mit Wegwerfen veralteter Materialien.
3. In Raum 127 können bereits 10 Kartons geliefert werden.
4. Gespräch nötig wegen Tafeln und Verortung der Beamer (?)
5. Der Elternbeirat signalisiert Bereitschaft, dass nach den Notenkonferenzen die Kinder beim Sortieren/Packen in Kisten helfen dürfen.
6. SL übergibt Wünsche der 5b wegen Pausenhofbemalung

fragt nach:

- 1) Telefon /EDV /Vertretungsplan für die Zeit der Auslagerung der Direktion nach 325,326, 328 (2019/2021)
- 2) Parkmöglichkeit für Kollegen bei großen Abendveranstaltungen

SL: Aufgaben:

- 1) die Schule sollte die Wünsche der Kostenliste priorisieren
- 2) klärt, inwieweit auch ein Raum wie z.B. 117 als Musikraum für ein Jahr möglich ist.
- 3) prüft Toilettensituation
- 4) Termin der Netzbetreuer nötig
- 5) klärt, ob der Kartenraum vor 314 noch gebraucht wird
- 6) klärt, wie viele Vitrinen für Anschläge/Aushänge im Foyer gebraucht werden
- 7) Schulbäcker für Pausenzeit?

12 Parkplätze in der F-E-Parkhaus, davon

4 ganztags, Kosten wie in Hölderlin-TG

Jour fixe

GBM: 29.1.2018



GBM erstellt innerhalb der nächsten

4 Wochen eine Kostenliste für die Wünsche der Fachschaften Musik und Theater, damit die Schule die Wünsche priorisieren kann.

zu 1. Beginn der Baumaßnahmen am 1. Ferientag (=26.7.)  
Container erst ab Ende Juli

zu 2.

- (1) Amt 40 klärt, ob auch Raum/großer Schrank für einen Teil des Theaterfundus in kli möglich ist.
- (2) Teil des Theaterfundus kann in 430 gelagert werden.
- (3) Amt 40 klärt, ob Herr Ferroud die Zeiten für kli, die ein Jahr vorher zugesagt waren, wieder für das Hölderlin dort reserviert hat.
- (4) Musikräume für 2018/19 sind noch nicht geklärt (Amt 40 kümmert sich um Ersatz, vor allem für einen weiteren Raum neben der Kirche)
- (5) Klavier/Materialien aus Musik können in 430 gelagert werden.
- (6) Schulbücher (aus 127) können auch im Raum 430 gelagert werden.
- (7) Vorziehen der Schulbücherausgabe ist unnötig,

zu 3.

- (1) BK: GBM prüft Möglichkeit der Lagerung von Teilen im Dachgeschoss Haus 3
- (2) Sperrmüll kann die Schule jederzeit bestellen; zuständig dann Herr Nägele
- (3) GBM geht davon aus, dass Schüler und Lehrer im Verlaufe des Juli statt Unterricht die Umzugskartons packen.

Hinweis: Was wird aus den Serverräumen?

SL: legt vorher Fragekatalog zum Umzug ab Juli 2018 vor (siehe Anlage):

1. Termine Umzug
2. Theater, Musik, Lernmittelbibliothek
3. Konkretisierung der Mitwirkung der betroffenen Fachschaften

Hinweis: die SL hat stets angeboten, sich darauf einzustellen, am 1. Juli bereits mit dem Umzug zu beginnen. Das ist nicht vorgesehen; der Umzug beginnt erst mit dem 1. Ferientag mit dem Personal der Umzugsfirma,

GBM: Musikräume: Klimaanlage nicht mit Energiekonzept der Stadt HD vereinbar.

Schulhof: eher Schulhof während der Baumaßnahme ganz sperren, dafür Schulhof ausgelagert (Plöck?)

Parkplätze: SL klärt, wie lange die Ausfahrt für die Lehrer möglich sein muss.

SL fertigt Beschriftung der Räume der Container an.

Eventuell Billigregale für die Lagerräume anzuschaffen?

SL kümmert sich um vorgezogene Sperrmülltermine für die betroffenen Fachschaften.

SL berät mit Elternbeirat das Packen.

Jour fixe

GBM 4.12.2017

GBM:

Medientische gehören zur Ausstattung, nicht zum Schulmöbelprogramm

Amt 40: kümmert sich darum, die Vereinbarung über die (vorgesehenen, dann nicht gebrauchten) Nutzungszeiten der Klingenteichhalle im Schuljahr 17/18 aufs Schuljahr 18/19 zu übertragen. (Liste vorhanden)

ap88:

-

Die Raumakustik wird nicht nur über Deckendämmung gehen

-

Durchsagen von SL an Klassenzimmer sind möglich, natürlich nicht unerwünschterweise als &bdquo;Abhöranlage&ldquo; nutzbar

-

Schulkingelton ist veränderbar

Info zu Containern:

-

E-Heizung, da günstiger; Lageänderung BK-Raum

-

neue Lageskizze wird SL übergeben

Waschbecken in jedem Zimmer müssen bei Sanierung erstellt werden. Dies ist ein Wunsch oberster Priorität der SL.

Lehrervertreter von Theater/Musik:

Es wird ein separater Termin mit GBM,ap88 vereinbart wegen Ausstattung Theateranbau und Musik (19.1.2018)

Thema Waschbecken, Fassade wird Ende Januar thematisiert

Auftrag: mit Hausmeister besprechen, ob Mitnutzung Maschinenraum für seine Werkstatt geht.

SL kann den Lehrkräften mitteilen, dass die Lehrer des Hölderlins im kommenden Schuljahr 12 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Kündigung der Lehrerparkplätze ab 1.8.2018 wird schriftlich durch Amt 40 an versch. Ämter gegeben (Mail 29.11.17)

Jour fixe

GBM 7.11.2017

GBM:

sendet Protokoll vom 9.10. am 6.11.2017 zu

Amt40:

weist darauf hin, dass Ausstattungen bis Januar/Februar 2018 beraten werden müssen, weil ein finanzieller Ansatz bis März/April vorliegen muss.

ap88:

Informationen:

-

Sportlehrerduschen werden ersetzt, bisheriger Lagerraum wird kleiner, Prüfung anderer Zugang für Lehrer (nicht durch Schülerumkleiden)

-

Toilettenanzahl: Es stehen zur Verfügung:

männl. Ss 11 WC+19U: Soll 7 WC+14 U

weibl: Ss: 19 WC (Soll 21)

Lehrerinnen: Soll 13 WC, davon 8 vorhanden

2 SchülerinnenWC werden zu 2 Lehrerinnen

WC (in Haus 2), dann 10 WC

-

Kosten für Waschbecken in allen Zimmern: ca 140 000 EUR, daher nicht zu berücksichtigen

Schule:

Fachbereich Musik übergibt Wünsche für die Räume 427 (zukünftiger Musikraum, wegen Lehrplan ähnlich wie 430 einzurichten) und anliegende Lagerräume

Schule:

Ergebnis der Personalversammlung (Wünsche):

keine Vergrößerung des Lehrerzimmers;

Rektorat und Sekretariat (alt) zu Lehrerarbeitszimmern mit PC-Arbeitsplätzen ausstatten, eine Verbindungstür zum Lehrerzimmer;

Einsehbarkeit der Lehrerzimmer nicht gewünscht (ap88 wird das Problem lösen)

SLübergibt Stellungnahme der Fachschaft Sport (liegt schriftlich vor)

GBM: kündigt Beschlussvorlage für die kommenden öffentlichen Ausschusssitzungen des GR zur Einsicht an.

Aussage GBM: Die einzelnen Posten können noch vertauscht werden, vor allem, um bei den Ausstattungen und Außenanlagen Änderungen vorzunehmen.

SL: ist damit nicht einverstanden, dass die Waschbecken entfallen sollen und verweist auf die Folgekosten und ökologischen Schäden durch die Whiteboardmarker im Vergleich zur Kreide.

Die Schule bleibt bei der Entscheidung für Kreidetafeln und Projektionsflächen (und damit auch für Waschbecken)

-

vermisst in der Vorlage die Berücksichtigung der zugesagten 12 Lehrerparkplätze während der Bauphase

Protokoll der letzten Sitzung nur teilweise besprochen, noch nicht Konsens über geplante Kürzungen der Ausstattungen, auch SL-Brief vom 11.10.17 noch nicht besprochen; aus Zeitgründen noch keine Genehmigung des Protokolls

offene Arbeitsaufträge für ap88 und GBM finden sich auf Protokoll vom 9.10., Punkt 1

Vereinbarung:

Zusatztermine mit NWT/BK/Informatikvertretung/Musik

wegen Werkräumen, EDV-Ausstattung und Musikräumen

SL:

-

erhält Kenntnis: Es gibt eine Beschlussvorlage. Eine Prüfung und Zustimmung zur Finanzverteilung ist nicht Aufgabe der SL.

-

Zustimmung zu Lüftungsanlage in 010, da eine bauliche Notwendigkeit besteht

-

geht von den von Herrn Odszuck vor dem Bauausschuss (April 2017, Protokoll) versprochenen 12 Lehrerparkplätzen (ca die Hälfte des &bdquo;Normalbestandes&ldquo;) während der Bauphase aus.



Jour fixe

GBM 9.10. 2017

Protokoll vom 20.9. 2017 (Zusendung am 9.10.2017 per Mail)

Information über die Vorstellung des GBM bezüglich der Ausstattung der neuen Klassenzimmer:

neu aufgenommen in die Planung Rückzugsräume/Nischen für Schüler

GBM:

aus Kostengründen Abstriche:

z.B. keine zentral gesteuerte Uhr,

Handtücher und Handtuchhalter an den Waschbecken in Klassenzimmern fraglich,

Pulte?

Anzahl der Steckdosen trotz Digitalisierung kürzen,

abwaschbare Schutzfarbe an der Wand fraglich

fest installierte Medientische in den Klassenzimmern noch nicht sicher

vereinbart: ein Zusatztermin EDV-Abteilung Amt 40 und Schule

aus Sicht der Schulleitung bleiben dazu kritische Stellungnahmen :

SL schreibt Brief an GBM,ap88,  
Amt 40 (Mail vom 12.10.2017)

SL: zu Lüftungsanlage im Keller keine Alternative, Zustimmung  
bleibt zu prüfen:

Sporthallen, (Fachschaft hat Auftrag)

sicher ist: auf Dusche kann nicht verzichtet werden

Neugestaltung Lehrerzimmer (zuständig: Personalrat)

Zählung WC-Situation, wenn WC-Liste vom GBM erstellt wurde

Jour fixe

GBM 20.09.2017

GBM: Gespräch mit Verkehrsmanagement ist erfolgt: Containerstandort auf dem Parkplatz denkbar („Protokoll vom 13.9.2017“);

Bistro: SRH würde während der Bauzeit (2.Bauabschnitt) den Vertrag aussetzen. Suche nach Lösung..  
Ausgabesituation im Bistro verbessern?

#### Pausenhof1. Priorität

- Landschaftsamt gibt positive Einschätzung der Mitbenutzung des Spielplatzes in der Plöck während der Pausenzeiten.
- Pausenhof vor den Containeranlagen wie Plan mit weiterer Einbeziehung von Parkplätzen

GBM prüft weitere Einbeziehung von Parkplätzen in der Anlage als Pausenhof

zu realisierende Grundrissänderungen: siehe.rechts

#### GBM:

erstellt/prüft Notwendigkeitsliste WC  
(Schüler, Lehrer, sonstiges Personal, Putzräume)

#### Pausenhof

##### 2. Priorität

Amt 40 prüft die Möglichkeiten, die Plöck zeitweise in Pausenzeiten zu nutzen

ap88 kalkuliert die Kosten für Haus 4, .2. OG,  
Akustik, Schallschutz&hellip;

-

Containergrundrissplanung ist aus Sicht der SL in Ordnung. Containerausstattungsünsche benannt und in Planung aufgenommen.

-

Handys oder mobile Endgeräte bei den Containern, evtl ein Telefon

-

Kenntnisnahme des Besprechungsprotokolls 3

-

SL: Anfang Juli 2018 sind erste Baumaßnahmen (Vorbereitung, Umzug) möglich

-

Absprachen:

möglich: 306 als Putzraum, falls vor 305 WC nutzbar

Schulsozialarbeiter in 315

SL: sukzessive Teilnahme am Möbelprogramm notwendig (jedes Jahr ca 3 Klassenzimmer); wir werden die Möbel mit unserer Wunschausstattung wählen

SL prüft:

Grundrissänderungen: Werksaal 10, wegen Lüftung  
Sporthallen: Geräteräume/ Leherduschen (wie viele, wie groß?)  
Verwaltungsbereich &ndash; Umzug

Auswirkungen auf die Lehrerzimmer

SL: prüft Terminierung der Jours fixe

Jour fixe

GBM 17.07.2017

ap88: legt Entwurf Container vor  
(Kopie an die Beteiligten)

GBM: Prüfung der Realisierbarkeit konnte nicht vorgenommen werden wegen Erkrankungen im Verkehrsamt.  
Prüfung noch vor den Sommerferien ungewiss

ap88 bittet darum, wegen Termindruck, bis zum 26.7.17 den ap88 Container-Entwurf mit konkreten Raumbelagungen zu versehen.

Die Containeranlage soll bereits im Juni/Juli 2018 stehen. Daher ist jetzt die Planung für Container bereits eilig.

-

legt Kalkulation des Raumbedarfs vor (dauerhaft während der Baumaßnahmen 15 Klassenzimmer + weitere Räume)

-

Termin Ladenburg: 21.7.2017

- SL sagt zu, wegen Termindruck, bis zum 26.7. (dann per Mail) den ap88 Entwurf mit konkreten Raumbelagungen (Lagern, Unterrichten, LZ..) zu versehen

Jour fixe

GBM 20.06.2017

ap88 legt einen Entwurf vor, der eine Bauzeit von 2 Jahren bedeutet (Vorschlag 2 Jahre)

GBM

prüft die Realisierbarkeit der 3 vorgeschlagenen Entwürfe von ap88

-

klärt, welche Art von Tafel das Kollegium bevorzugt

-

macht nach Möglichkeit einen Termin mit Ladenburg Ortsbesichtigung der Innenausstattung für eine kleinere Delegation

-

klärt eine grundsätzliche Positionierung der Schule bezüglich der 3 von ap88 vorgelegten möglichen Varianten bezüglich der Bauphasen

-

kalkuliert die benötigten Räume bei einer Beschleunigung der Baumaßnahme (Download Raumbedarf - Stand 26.07.2017)

Jour fixe

GBM 22.5.2017

SL überreicht  
Vereinbarung über Verschriftlichung von Absprachen( S.4)  
Planungspapier der Schule (S1-3)

GBM: neu:  
prüft, was eine Beschleunigung des Bauvorhabens bedeutet (Zeitplan

schluss: 27.4./ 3.5./ 18.5.2017  
(Gemeinderat)

Baubeginn August 2018  
Bauzeit &bdquo;erheblich kürzer&ldquo;

Besprechungen/ Begehungen  
z.B. 20.4.2017

SL hält ein Vorziehen für nicht mehr durchführbar,  
SL wünscht zügige Durchführung der Maßnahme in kürzerer Zeit,  
bevorzugt Baubeginn Sommer 2018  
ebenso positioniert sich der Elternbeirat

Anfang April (Mail 5.4.)

RNZ meldet Antrag des GBM auf Vorziehen des Baubeginns auf 1. 8 .2017

SL geht von Baubeginn 1. Schultag 2017/18 aus

6.3.2017

Besprechungen im GBM

Der SL ist keine Änderung der Planung des Baubeginns zugegangen;  
Schreiben 30.3.2017 Amt für Liegenschaften an den Personalrat: „...wegen Baumaßnahmen ..ab 1.9.2017..“

SL geht von Baubeginn 1. Schultag 2017/18 aus

30.1.2017

Zusammenlegung der Maßnahmen Haus 5 und 6 wünschenswert

(Protokoll)  
aufgrund von Initiativen aus dem GR  
(wird von SL begrüßt)

noch alt: Baubeginn Juli 2017 möglich

neu: Baubeginn September 2017 (Bestätigung

des Zeitpunktes in RNZ 18.5.17 durch „Stadtsprecher“)

Architektenwettbewerb bis Januar 2017



Wunsch SL Baubeginn Juli 2017  
ab 10.11. 2016, &bdquo;möglicher Ablaufplan&ldquo;  
Beginn 3. Quartal 2017 bis 2. Quartal 2019 durchgängiges Bauen

GBM &bdquo;prüft&ldquo;

Baubeginn Juli 2017 möglich

P. Jathe (stellvertretende Schulleitung), Stand: 27.01.2019