

- **Baubeginn August 2018 (Bauausschuss, 27.4.2017, Finanzausschuss 3.5.2017, Gemeinderat 18.5.2017)**
- geplanter Beginn: August 2018, Bauzeit „erheblich kürzer“
- **Ziel muss sein, dass ab Schuljahresbeginn 2018/2019 regulärer Unterricht stattfinden kann, ebenso 2019/2020 und 2020/21. Bauende August 2021**
Wichtigster Zeitpunkt: am 1.September 2019 muss der Bau an Haus 5/6 fertig sein, damit der Umzug von Klassen aus Haus 4 gelingen kann.

Vorschlag der Schule für:

Bauzeit 3 Jahre, Restsanierung evtl. im 4. Jahr, auch Vorschlag „Containerfrage“

| 2017/18 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/21 |
|--|---------------------------------|--|--|
| Planen Bau Haus 5 +6 | Planen Haus 4/ Theaterneubau | Planen Haus 3,2,1 Reste Theaterneubau | |
| | Bauen Haus 5 und 6 | Bauen Haus 4/ Theaterneubau | Sanieren/Bauen Haus 3, 2, 1 Reste 4 |
| Vorbereitungsarbeiten Juli 2018 möglich | | | |

Details aus schulischer Sicht:

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
| Zuständigkeit | bis Anfang Juni 2018 Planen Haus 5 und 6 Vorbereitung des Baus | Juli -2018 - Ende August 2019 Bauen Haus 5 und 6 | bis Ende August 2019, spätestens fertig mit Beginn des Schuljahres 2019/20 Planen für Haus 4 (Parallelisierung) | bis Juli 2020 Planen für Haus 3,2,1 (Parallelisierung) | bis Ende August 2020 fertig vor (!) Beginn des Schuljahres 2020/2021 Bauen Haus 4 2019-2020 | bis Ende August 2021 fertig vor (!) Beginn des Schuljahres 2021/2022 Sanieren Haus 3,2,1 Innenreste Haus 4 |
| GBM | -Aufstellen der Container mit 4 Klassenräumen (bleiben bis Ende der Maßnahme) -Bestücken: Klassenzimmer 322, 307,114 -Umräumen 114 -Möbel 114-Bistro lagern -Verpacken von Theaterfundus -Verpacken und Lagern aller Materialien aus Haus 5 und 6 (auch Juli möglich) | Leitung der Baumaßnahmen Häuser 5 und 6 Fertigstellung spätestens Ende August 2019 | -Aufstellen weiterer Container mit ca. 4- 6 Klassenräumen (Ebertanlage-Parkplatz, Ebertplatz? Märzgasse?) -Bestücken: Klassenzimmer 125,130 und 328 -Ersatz: Beratungslehrerzimmer, SMV-Raum, Technikraum, Sportumkleiden... Einlagern der Gegenstände klären | prüfen: welche Zusatzcontainer verzichtbar? Sportunterricht verlagern? Klingenteich , spz, und? | Durchführen der Maßnahmen, die die Haus 4 betreffen Fertigstellung spätestens Ende August 2020 zugleich: Planen für Schuljahr 2020/2021 und.. Kleinere Sanierungsmaßnahmen in Haus 2 schon möglich | |
| GBM | Vorabklärung: Pausenhof, Lehrmittel und Lernmittel: Wohin? 2 Fachräume 2 Musikräume (1 Raum Kirche, 2. Raum, geklärt?) 2 Computerräume (Bestückung anderer Räume mit Computern) | kein Baulärm während Prüfungen! | Vorabklärung: Wo wird gelagert? Was genau wird aus dem Theaterneubau? | kein Baulärm während Prüfungen! | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|---|--|
| z.B. Amt 40 | Parkplätze Klingenteichhalle für Theater wie für 2017/18 vorgesehen (Ferroud) Raum für städt. Angestellte -wo geplant? Statistiken, Anträge.... | | Parkplätze wieder an Personalrat Schule vermietet? weiter Klingenteichhalle für Unterrichtseinheiten: Theater Sporthallenersatz nötig in 2019/20, evt. 2021 (427 ist jetzt Musikraum] Lagerung? japan. Schule | | | |
| Schule | <p>Sortieren der auszulagernden Materialien Planung von Theateraufführungen und Lehrmittelverwaltung (Raum 127 beherbergt unsere Schulbücher) soweit der Juli betroffen ist. -Festlegung, welche Materialien aus den Lagerräumen im Schuljahr auch für Abitur griffbereit sein müssen (Lagerung wo?, z.B.GG) -Planungen für die Ersatzräume, neues Schuljahr, Klasseneinteilungen, Verhandlungen mit dem RP</p> <p>Beauftragung eines Kollegen, der Absprachen, Termine auf unserer Homepage verwaltet</p> | <p>-sorgt für Vertretung der Räume in Haus 5 und 6 - Wir haben in Haus 5 und 6 zusammen: 3 Klassenzimmer mit Mittelstufenklassen (228, 229,329), 3 weitere Klassenzimmer mit Fachraumnutzung (327, 330, 128), 1 Kursraum, der auch von Pädaktiv nachmittags genutzt wird, 2 Musikfachräume (129, 430) Theaterraum (427); Theaterfundus 2 Computerräume (227,230), Serverraum, 1 Lehrmittelbücherei (127), 1 Materialraum Geographie (126), 1 Materialraum Geschichte/Gemeinschaftskunde 1 Verwaltungszimmer (Abteilungsleitung), 325, 2 Oberstufenaufenthaltsräume (125, 328</p> | <p>Analoges wie 2018, jetzt für das Haus 4.</p> <p>Planungen für die Ersatzräume, neues Schuljahr, Klasseneinteilungen</p> <p>Aufstellungen von Ausstattungswünschen der Räume (liegt tw schon vor)</p> <p>Was genau wird aus dem Theaterneubau? - Mitwirkung in Baubegleitungsgruppe zur Planung des Theaterneubaus.</p> | <p>prüfen: welche Zusatzcontainer ab Schuljahr 2020/21 verzichtbar?</p> | <p>Wir haben in Haus 4 folgende Klassenzimmer: 324,323,322,321,320,319 317,316, 217,216,117,116</p> <p>plus sonstige Räume:</p> | |

Am 22.5.2017 bei der Besprechung GBM/SL :

1. Die Schule plant in Halbschuljahren („schulisches Zeitmanagement“). Verschiebungen zwischen den Halbschuljahren bedürfen einer mindestens halbjährlichen Vorlaufzeit.
Hier ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen SL und GBM **zwingend** erforderlich.
2. Verbesserung der Kommunikation, Stichwort: „Verschriftlichung“: Protokolle und Tagesordnungen
3. Einstieg in die Planung des Vorhabens aus schulischer Sicht (Planungspapier der Schulleitung wie Seiten 1, 2 und 3)

vor Juli 2018 wesentliche Punkte, die von Seiten der Schule und des GBM zu bedenken sind:

- Es müssen **Mitte Juli 2018 von Seiten der Schule** die Planungen für die Ersatzräume fertig sein, weil durch den Umzug auch **Klassenbildungsprobleme (evtl. sogar mit RP)** gelöst werden müssen (siehe Anzahl der Räume Haus 5 und 6). Ein Teil der **Ersatzräume ist erheblich kleiner** und kann nicht mit 30 Schülern belegt werden. Daher muss man rechtzeitig wissen, dass man auch kleinere Klassen zusammenstellen muss und prüfen, ob das geht.
- **Alle Materialien müssen aus den Räumen der Häuser 5 und 6 entfernt werden** (in Kisten eingelagert werden; dies ist ohne Lehrerhilfe durch das Gebäudemanagement zu bewältigen; betroffen sind: **Musik, Computerräume, Lehrmittelbücherei für 830 Schüler, Theaterfundus, Geografie-Fachraum / Materialsammlung**. Achtung: **Schulbücher** müssen im Juli eingesammelt und ausgeteilt werden.
- Neu zu **nutzende (Ausweich-)Räume müssen bestückt** werden, in Raum 114 ist zusätzlich **eine Tafel** anzubringen. Raum 114 ist derzeit Oberstufenaufenthaltsraum; **für die dortigen Bistromöbel** muss eine Unterstellmöglichkeit gefunden werden.
- **Analoges gilt im Jahr 2019 für das Haus 4, 2020 für die Häuser 3, 2 und 1**